



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Posto de Atendimento de Saúde da Aldeia Sucupira

Local da Obra: Aldeias indígenas Sucupira

Coordenadas Geográficas da Obra: Latitude 14°27'00"S - Longitude 53°26'47"O

Município: Santo Antônio do Leste - MT

DATA: 07/10/2024

B.D.I: 20,60%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	36,57%	49.640,61				
				30,00%	30,00%	40,00%	
				14.892,18	14.892,18	19.856,24	
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	1,18%	1.600,95				
				100,00%			
				1.600,95			
3.0	TRANSPORTE	4,26%	5.778,91				
				50,00%	50,00%		
				2.889,46	2.889,46		
4.0	POSTO DE SAÚDE	58,00%	78.729,65				
				33,00%	33,00%	34,00%	
				25.980,78	25.980,78	26.768,08	
TOTAIS MENSAIS							
				45.363,37	43.762,42	46.624,33	
				33,42%	32,24%	34,35%	
TOTAIS ACUMULADOS							
		100%	135.750,12	45.363,37	89.125,80	135.750,12	

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO VINÍCIUS FRÓIO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MT 54815