



GOVERNO MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO LESTE
 Responsabilidade em ação, progresso para todos!
 Gestão 2025/2028

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA

LOCAL: AVENIDA BRASIL, LOTE 27, QUADRA 48, BAIRRO CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT - CEP: 78.628-000

DATA: 17/02/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	12.706,79	16,48	18.223,07	23,63	16.019,03	20,77	18.307,13	23,74	11.862,35	15,38	77.118,36	5,15
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	42.523,87	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	42.523,87	2,84
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	66.588,23	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.588,23	4,45
4.0	FUNDAÇÃO	124.874,82	50,00	124.874,82	50,00	-	-	-	-	-	-	249.749,63	16,68
5.0	ESTRUTURA	-	-	208.479,46	25,00	291.871,24	35,00	333.567,13	40,00	-	-	833.917,82	55,70
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	2.217,41	25,00	3.104,37	35,00	3.547,86	40,00	-	-	8.869,64	0,59
7.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	12.379,69	100,00	12.379,69	0,83
8.0	ESQUADRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	61.043,84	100,00	61.043,84	4,08
9.0	COBERTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	74.957,34	100,00	74.957,34	5,01
10.0	REVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	12.441,99	100,00	12.441,99	0,83
11.0	PISO	-	-	-	-	-	-	-	-	544,03	100,00	544,03	0,04
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	32.561,91	100,00	32.561,91	2,17
13.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	949,61	100,00	949,61	0,06
14.0	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	22.536,06	100,00	22.536,06	1,51
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.028,56	100,00	1.028,56	0,07
VALOR TOTAL		246.693,71	16,48	353.794,75	23,63	310.994,64	20,77	355.422,11	23,74	230.305,38	15,38	1.497.210,58	100,00
VALOR ACUMULADO		246.693,71	16,48	600.488,46	40,11	911.483,09	60,88	1.266.905,20	84,62	1.497.210,58	100,00	1.497.210,58	100,00

 GOVERNO MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO LESTE Responsabilidade em ação, progresso para todos! Gestão 2025/2028			Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais				
			SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso	24,2%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.: 106,58%				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA									
ORÇAMENTO									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1,00		R\$ 77.118,36	R\$ 77.118,36	5,15 %
1.1	AMM CIV 001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	R\$ 62.092,08	R\$ 77.118,36	R\$ 77.118,36	5,15 %
2			SERVIÇOS INICIAIS		1,00		R\$ 42.523,87	R\$ 42.523,87	2,84 %
2.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	327,57	R\$ 5,26	R\$ 6,53	R\$ 2.139,03	0,14 %
2.2	98461	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 7.115,57	R\$ 8.837,53	R\$ 8.837,53	0,59 %
2.3	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 497,41	R\$ 617,78	R\$ 617,78	0,04 %
2.4	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 217,03	R\$ 269,55	R\$ 269,55	0,02 %
2.5	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 175,79	R\$ 218,33	R\$ 218,33	0,01 %
2.6	SAL CIV 006	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,12	R\$ 567,37	R\$ 704,67	R\$ 2.198,57	0,15 %
2.7	SAL CIV 008	Próprio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	m²	10,78	R\$ 1.166,09	R\$ 1.448,28	R\$ 15.612,45	1,04 %
2.8	SAL CIV 009	Próprio	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	R\$ 2.892,71	R\$ 3.592,74	R\$ 3.592,74	0,24 %
2.9	SAL CIV 014	Próprio	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	9,00	R\$ 808,55	R\$ 1.004,21	R\$ 9.037,89	0,60 %
3			MOVIMENTO DE TERRA		1,00		R\$ 66.588,23	R\$ 66.588,23	4,45 %
3.1			SAPATA OU BLOCO		1,00		R\$ 45.033,59	R\$ 45.033,59	3,01 %
3.1.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	198,30	R\$ 160,99	R\$ 199,94	R\$ 39.648,10	2,65 %
3.1.2	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	144,28	R\$ 24,78	R\$ 30,77	R\$ 4.439,49	0,30 %
3.1.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	91,49	R\$ 8,33	R\$ 10,34	R\$ 946,00	0,06 %
3.2			VIGA BALDRAME		1,00		R\$ 21.554,64	R\$ 21.554,64	1,44 %
3.2.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	70,59	R\$ 229,99	R\$ 285,64	R\$ 20.163,32	1,35 %
3.2.2	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	37,31	R\$ 24,78	R\$ 30,77	R\$ 1.148,02	0,08 %
3.2.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	23,53	R\$ 8,33	R\$ 10,34	R\$ 243,30	0,02 %
4			FUNDAÇÃO		1,00		R\$ 249.749,63	R\$ 249.749,63	16,68 %
4.1			SAPATA		1,00		R\$ 121.758,55	R\$ 121.758,55	8,13 %
4.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	91,49	R\$ 49,80	R\$ 61,85	R\$ 5.658,65	0,38 %
4.1.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	54,69	R\$ 680,51	R\$ 845,19	R\$ 46.223,44	3,09 %
4.1.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	54,69	R\$ 332,91	R\$ 413,47	R\$ 22.612,67	1,51 %
4.1.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	107,42	R\$ 149,02	R\$ 185,08	R\$ 19.881,29	1,33 %
4.1.5	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1185,00	R\$ 13,32	R\$ 16,54	R\$ 19.599,90	1,31 %
4.1.6	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	555,90	R\$ 11,28	R\$ 14,00	R\$ 7.782,60	0,52 %
4.2			VIGA BALDRAME		1,00		R\$ 127.991,08	R\$ 127.991,08	8,55 %
4.2.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	33,28	R\$ 680,51	R\$ 845,19	R\$ 28.127,92	1,88 %

4.2.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	272,36	R\$ 79,60	R\$ 98,86	R\$ 26.925,50	1,80 %
4.2.3	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	130,70	R\$ 10,57	R\$ 13,12	R\$ 1.714,78	0,11 %
4.2.4	SAL ESTR 001	Próprio	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	33,28	R\$ 161,89	R\$ 201,06	R\$ 6.691,27	0,45 %
4.2.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	272,36	R\$ 79,60	R\$ 98,86	R\$ 26.925,50	1,80 %
4.2.6	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	130,70	R\$ 10,57	R\$ 13,12	R\$ 1.714,78	0,11 %
4.2.7	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	693,50	R\$ 13,32	R\$ 16,54	R\$ 11.470,49	0,77 %
4.2.8	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	996,00	R\$ 11,28	R\$ 14,00	R\$ 13.944,00	0,93 %
4.2.9	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	396,10	R\$ 21,30	R\$ 26,45	R\$ 10.476,84	0,70 %
5			ESTRUTURA		1,00		R\$ 833.917,82	R\$ 833.917,82	55,70 %
5.1			VIGAS		1,00		R\$ 317.993,16	R\$ 317.993,16	21,24 %
5.1.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	57,89	R\$ 680,51	R\$ 845,19	R\$ 48.928,04	3,27 %
5.1.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	57,89	R\$ 332,91	R\$ 413,47	R\$ 23.935,77	1,60 %
5.1.3	92446	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	m²	496,37	R\$ 303,12	R\$ 376,47	R\$ 186.868,41	12,48 %
5.1.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	26,50	R\$ 13,84	R\$ 17,18	R\$ 455,27	0,03 %
5.1.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,80	R\$ 12,89	R\$ 16,00	R\$ 284,80	0,02 %
5.1.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1173,80	R\$ 11,44	R\$ 14,20	R\$ 16.667,96	1,11 %
5.1.7	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1471,20	R\$ 9,59	R\$ 11,91	R\$ 17.521,99	1,17 %
5.1.8	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	553,20	R\$ 9,25	R\$ 11,48	R\$ 6.350,73	0,42 %
5.1.9	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	285,70	R\$ 10,50	R\$ 13,04	R\$ 3.725,52	0,25 %
5.1.10	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	718,80	R\$ 14,85	R\$ 18,44	R\$ 13.254,67	0,89 %
5.2			PILAR		1,00		R\$ 85.838,60	R\$ 85.838,60	5,73 %
5.2.1	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	19,35	R\$ 1.235,67	R\$ 1.534,70	R\$ 29.696,44	1,98 %
5.2.2	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	214,03	R\$ 119,69	R\$ 148,65	R\$ 31.815,55	2,12 %
5.2.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	806,60	R\$ 11,44	R\$ 14,20	R\$ 11.453,72	0,77 %
5.2.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	88,50	R\$ 9,59	R\$ 11,91	R\$ 1.054,03	0,07 %
5.2.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	205,50	R\$ 9,25	R\$ 11,48	R\$ 2.359,14	0,16 %
5.2.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	513,00	R\$ 14,85	R\$ 18,44	R\$ 9.459,72	0,63 %
5.3			LAJE MACIÇA		1,00		R\$ 3.152,10	R\$ 3.152,10	0,21 %
5.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,87	R\$ 680,51	R\$ 845,19	R\$ 735,31	0,05 %
5.3.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,87	R\$ 332,91	R\$ 413,47	R\$ 359,71	0,02 %
5.3.3	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	10,91	R\$ 49,30	R\$ 61,23	R\$ 668,01	0,04 %

5.3.4	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,80	R\$ 13,26	R\$ 16,46	R\$ 309,44	0,02 %
5.3.5	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	50,60	R\$ 10,94	R\$ 13,58	R\$ 687,14	0,05 %
5.3.6	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,20	R\$ 14,24	R\$ 17,68	R\$ 392,49	0,03 %
5.4			ESCADA		1,00		R\$ 426.933,96	R\$ 426.933,96	28,52 %
5.4.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	136,87	R\$ 680,51	R\$ 845,19	R\$ 115.681,15	7,73 %
5.4.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	136,87	R\$ 332,91	R\$ 413,47	R\$ 56.591,63	3,78 %
5.4.3	102009	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	m²	432,69	R\$ 367,81	R\$ 456,82	R\$ 197.661,44	13,20 %
5.4.4	95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	155,90	R\$ 16,95	R\$ 21,05	R\$ 3.281,69	0,22 %
5.4.5	95946	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	1436,10	R\$ 13,31	R\$ 16,53	R\$ 23.738,73	1,59 %
5.4.6	95947	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	1508,80	R\$ 10,15	R\$ 12,60	R\$ 19.010,88	1,27 %
5.4.7	95948	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	1002,60	R\$ 8,81	R\$ 10,94	R\$ 10.968,44	0,73 %
6			IMPERMEABILIZAÇÃO		1,00		R\$ 8.869,64	R\$ 8.869,64	0,59 %
6.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	117,65	R\$ 57,16	R\$ 70,99	R\$ 8.351,97	0,56 %
6.2			LAJE		1,00		R\$ 517,67	R\$ 517,67	0,03 %
6.2.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	10,91	R\$ 38,21	R\$ 47,45	R\$ 517,67	0,03 %
7			ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS		1,00		R\$ 12.379,69	R\$ 12.379,69	0,83 %
7.1			ALVENARIA		1,00		R\$ 11.532,03	R\$ 11.532,03	0,77 %
7.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	86,15	R\$ 107,78	R\$ 133,86	R\$ 11.532,03	0,77 %
7.2			VERGAS E CONTRAVERGAS		1,00		R\$ 847,66	R\$ 847,66	0,06 %
7.2.1	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	6,00	R\$ 71,13	R\$ 88,34	R\$ 530,04	0,04 %
7.2.2	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	4,70	R\$ 54,42	R\$ 67,58	R\$ 317,62	0,02 %
8			ESQUADRIAS		1,00		R\$ 61.043,84	R\$ 61.043,84	4,08 %
8.1			CONTRAMARCO		1,00		R\$ 877,34	R\$ 877,34	0,06 %
8.1.1	94587	SINAPI	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	10,40	R\$ 67,93	R\$ 84,36	R\$ 877,34	0,06 %
8.2			JANELA EM VIDRO		1,00		R\$ 4.587,39	R\$ 4.587,39	0,31 %
8.2.1	100674	SINAPI	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	4,51	R\$ 818,97	R\$ 1.017,16	R\$ 4.587,39	0,31 %
8.3			PORTAS EM ALUMÍNIO		1,00		R\$ 1.505,48	R\$ 1.505,48	0,10 %
8.3.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	1,68	R\$ 721,52	R\$ 896,12	R\$ 1.505,48	0,10 %
8.4			FECHADURAS		1,00		R\$ 161,64	R\$ 161,64	0,01 %
8.4.1	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	R\$ 130,15	R\$ 161,64	R\$ 161,64	0,01 %
8.5			GUARDA CORPO		1,00		R\$ 53.911,99	R\$ 53.911,99	3,60 %
8.5.1	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	71,02	R\$ 611,20	R\$ 759,11	R\$ 53.911,99	3,60 %
9			COBERTURAS		1,00		R\$ 74.957,34	R\$ 74.957,34	5,01 %

9.1		ESTRUTURA METÁLICA			1,00		R\$ 27.848,44	R\$ 27.848,44	1,86 %
9.1.1	SAL ESTR 002	Próprio	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)	KG	948,35	R\$ 18,95	R\$ 23,53	R\$ 22.314,67	1,49 %
9.1.2	SAL ESTR 003	Próprio	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	948,35	R\$ 4,26	R\$ 5,29	R\$ 5.016,77	0,34 %
9.1.3	SAL ESTR 004	Próprio	CHUMBADOR PARABOLT - COM PORCA E ARRUELA P/FIXACAO PEÇA ESTRUTURAL ACO/CONCRETO	UN	20,00	R\$ 20,82	R\$ 25,85	R\$ 517,00	0,03 %
9.2		PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA			1,00		R\$ 2.761,87	R\$ 2.761,87	0,18 %
9.2.1	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	195,60	R\$ 11,37	R\$ 14,12	R\$ 2.761,87	0,18 %
9.3		COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA			1,00		R\$ 44.347,03	R\$ 44.347,03	2,96 %
9.3.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	190,20	R\$ 187,73	R\$ 233,16	R\$ 44.347,03	2,96 %
10		REVESTIMENTO			1,00		R\$ 12.441,99	R\$ 12.441,99	0,83 %
10.1		PAREDE			1,00		R\$ 11.756,22	R\$ 11.756,22	0,79 %
10.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	31,73	R\$ 5,23	R\$ 6,49	R\$ 205,92	0,01 %
10.1.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	148,40	R\$ 7,93	R\$ 9,84	R\$ 1.460,25	0,10 %
10.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	31,73	R\$ 41,17	R\$ 51,13	R\$ 1.622,35	0,11 %
10.1.4	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	148,40	R\$ 45,95	R\$ 57,06	R\$ 8.467,70	0,57 %
10.2		TETO			1,00		R\$ 685,77	R\$ 685,77	0,05 %
10.2.1	87884	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	10,92	R\$ 14,39	R\$ 17,87	R\$ 195,14	0,01 %
10.2.2	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	10,92	R\$ 36,18	R\$ 44,93	R\$ 490,63	0,03 %
11		PISO			1,00		R\$ 544,03	R\$ 544,03	0,04 %
11.1	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	10,92	R\$ 40,12	R\$ 49,82	R\$ 544,03	0,04 %
12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			1,00		R\$ 32.561,91	R\$ 32.561,91	2,17 %
12.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	342,60	R\$ 5,32	R\$ 6,60	R\$ 2.261,16	0,15 %
12.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,10	R\$ 8,27	R\$ 10,27	R\$ 247,50	0,02 %
12.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 31,84	R\$ 39,54	R\$ 39,54	0,00 %
12.4	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 52,32	R\$ 64,98	R\$ 129,96	0,01 %
12.5	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 48,98	R\$ 60,83	R\$ 60,83	0,00 %
12.6	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 33,35	R\$ 41,42	R\$ 124,26	0,01 %
12.7	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 12,26	R\$ 15,22	R\$ 30,44	0,00 %
12.8	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 57,78	R\$ 71,76	R\$ 143,52	0,01 %
12.9	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 59,88	R\$ 74,37	R\$ 74,37	0,00 %
12.10	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 162,16	R\$ 201,40	R\$ 201,40	0,01 %
12.11	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 18,48	R\$ 22,95	R\$ 45,90	0,00 %
12.12	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 35,87	R\$ 44,55	R\$ 89,10	0,01 %

12.13	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 20,81	R\$ 25,84	R\$ 77,52	0,01 %
12.14	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 13,42	R\$ 16,66	R\$ 49,98	0,00 %
12.15	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31,20	R\$ 10,70	R\$ 13,28	R\$ 414,33	0,03 %
12.16	SAL ELE 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	53,20	R\$ 50,68	R\$ 62,94	R\$ 3.348,40	0,22 %
12.17	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBÚTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 634,90	R\$ 788,54	R\$ 788,54	0,05 %
12.18	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70,00	R\$ 8,43	R\$ 10,47	R\$ 732,90	0,05 %
12.19	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 193,18	R\$ 239,92	R\$ 479,84	0,03 %
12.20	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	10,50	R\$ 97,62	R\$ 121,24	R\$ 1.273,02	0,09 %
12.21	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	10,50	R\$ 28,31	R\$ 35,16	R\$ 369,18	0,02 %
12.22	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	R\$ 73,53	R\$ 91,32	R\$ 273,96	0,02 %
12.23	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	340,20	R\$ 31,52	R\$ 39,14	R\$ 13.315,42	0,89 %
12.24			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00		R\$ 7.990,84	R\$ 7.990,84	0,53 %
12.24.1	SAL ELE 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00	R\$ 112,85	R\$ 140,15	R\$ 420,45	0,03 %
12.24.2	SAL ELE 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	1,00	R\$ 50,68	R\$ 62,94	R\$ 62,94	0,00 %
12.24.3	SAL ELE 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 100W DE POTENCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 80LM/W, TEMPERATURA DE COR APROXIMADAMENTE 6500K (BRANCO FRIO)	UN	12,00	R\$ 72,53	R\$ 90,08	R\$ 1.080,96	0,07 %
12.24.4	SAL ELE 004	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	UN	6,00	R\$ 66,94	R\$ 83,13	R\$ 498,78	0,03 %
12.24.5	SAL ELE 005	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "B3" (ENERGISA)	UN	1,00	R\$ 2.701,22	R\$ 3.354,91	R\$ 3.354,91	0,22 %
12.24.6	SAL ELE 006	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR, BRANCO FRIO, POTENCIA 24W, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO (LM) 3360LM; TEMPERATURA DA COR BRANCA FRIO 3000K - 6000K INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)-70;BIVOLT	UN	2,00	R\$ 57,13	R\$ 70,95	R\$ 141,90	0,01 %
12.24.7	SAL ELE 007	Próprio	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	m²	3,00	R\$ 652,42	R\$ 810,30	R\$ 2.430,90	0,16 %
13			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		1,00		R\$ 949,61	R\$ 949,61	0,06 %
13.1			PREVENTIVOS DE INCÊNDIO		1,00		R\$ 949,61	R\$ 949,61	0,06 %
13.1.1	102513	SINAPI	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	1,00	R\$ 53,76	R\$ 66,76	R\$ 66,76	0,00 %
13.1.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	R\$ 15,80	R\$ 19,62	R\$ 19,62	0,00 %
13.1.3	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	R\$ 255,39	R\$ 317,19	R\$ 317,19	0,02 %
13.1.4	SAL CIV 010	Próprio	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO COM TINTA À BASE DE RESINA ACRILICA	m²	12,00	R\$ 31,72	R\$ 39,39	R\$ 472,68	0,03 %
13.1.5	SAL INC 001	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14X14* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLO, CORES E PICTOGRMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	R\$ 11,29	R\$ 14,02	R\$ 14,02	0,00 %
13.1.6	SAL INC 002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINALIZAÇÃO M1	UN	1,00	R\$ 32,22	R\$ 40,01	R\$ 40,01	0,00 %
13.1.7	SAL INC 003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13X26* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLO, CORES E PICTOGRMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	R\$ 15,57	R\$ 19,33	R\$ 19,33	0,00 %
14			PINTURAS		1,00		R\$ 22.536,06	R\$ 22.536,06	1,51 %
14.1			PISOS		1,00		R\$ 13.195,11	R\$ 13.195,11	0,88 %

14.1.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	476,53	R\$ 22,30	R\$ 27,69	R\$ 13.195,11	0,88 %	
14.2			PAREDES		1,00		R\$ 8.763,30	R\$ 8.763,30	0,59 %	
14.2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	180,13	R\$ 3,83	R\$ 4,75	R\$ 855,61	0,06 %	
14.2.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	180,13	R\$ 14,05	R\$ 17,45	R\$ 3.143,26	0,21 %	
14.2.3	SAL CIV 011	Próprio	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	m²	180,13	R\$ 21,30	R\$ 26,45	R\$ 4.764,43	0,32 %	
14.3			TETO		1,00		R\$ 577,65	R\$ 577,65	0,04 %	
14.3.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	10,92	R\$ 4,89	R\$ 6,07	R\$ 66,28	0,00 %	
14.3.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	10,92	R\$ 16,63	R\$ 20,65	R\$ 225,49	0,02 %	
14.3.3	SAL CIV 012	Próprio	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	10,92	R\$ 21,08	R\$ 26,18	R\$ 285,88	0,02 %	
15			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1,00		R\$ 1.028,56	R\$ 1.028,56	0,07 %	
15.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	327,57	R\$ 1,73	R\$ 2,14	R\$ 700,99	0,05 %	
15.2	SAL CIV 013	Próprio	LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	m²	327,57	R\$ 0,81	R\$ 1,00	R\$ 327,57	0,02 %	
							Total sem BDI	R\$	1.205.572,31	
Tipo de Licitação							Total do BDI	R\$	291.638,27	
Abertura da Licitação							Total Geral	R\$	1.497.210,58	
Número do Processo Licitatório										
<p>Samara Martins Azanki Engenheira Civil CREA/MT 52273</p>										

Item	OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA				Quant.	Total	Peso (%)
	LOCAL: AVENIDA BRASIL, LOTE 27, QUADRA 48, BAIRRO CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT						
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				1	77.118,36	5,15 %
2	SERVIÇOS INICIAIS				1	42.523,87	2,84 %
3	MOVIMENTO DE TERRA				1	66.588,23	4,45 %
4	FUNDAÇÃO				1	249.749,63	16,68 %
5	ESTRUTURA				1	833.917,82	55,70 %
6	IMPERMEABILIZAÇÃO				1	8.869,64	0,59 %
7	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS				1	12.379,69	0,83 %
8	ESQUADRIAS				1	61.043,84	4,08 %
9	COBERTURAS				1	74.957,34	5,01 %
10	REVESTIMENTO				1	12.441,99	0,83 %
11	PISO				1	544,03	0,04 %
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1	32.561,91	2,17 %
13	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				1	949,61	0,06 %
14	PINTURAS				1	22.536,06	1,51 %
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				1	1.028,56	0,07 %
Tipo de Licitação					Total sem BDI		1.205.572,31
Abertura da Licitação					Total do BDI		291.638,27
Número do Processo Licitatório					Total Geral		1.497.210,58
<p>Samara Martins Azanki Engenheira Civil CREA/MT 52273</p>							



GOVERNO MUNICIPAL
SANTO ANTÔNIO DO LESTE
Responsabilidade em ação, progresso para todos!
Gestão 2025/2028

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso

B.D.I.
24,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.
= 106,58%

Planilha Orçamentária Resumida



Obra
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso


B.D.I.
24,20%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI - BDI Edificações

ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
2	Administração Central	4,00%
		Total do Grupo
		4,00%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS	
1	Riscos	1,27%
		Total do Grupo
		1,27%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA	
2	Seguro+Garantia	0,80%
		Total do Grupo
		0,80%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	
1	Despesas Financeiras	1,23%
		Total do Grupo
		1,23%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1	Lucro	7,40%
		Total do Grupo
		7,40%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)	
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	3,50%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
		Total do Grupo
		7,15%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI		$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E))/(1-F))-1$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I.)= **24,20%**

 GOVERNO MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO LESTE Responsabilidade em ação, progresso para todos! Gestão 2025/2028				SINAPI - 03/2026 - Mato Grosso		
				BDI	24,20%	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA				DATA: 29/04/2026		
LOCAL: AVENIDA BRASIL, LOTE 27, QUADRA 48, BAIRRO CENTRO - SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT				LEIS SOCIAIS: 106,58%		
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGENTE APARTIR DE 01/2025						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO			SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA	%	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A						
A1	INSS	5,00%	5,00%		20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%		1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%		1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%		0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%		0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%		2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%		3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%		8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
A	TOTAL	21,80%	21,80%		36,80%	36,80%
GRUPO B						
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,77%	NÃO INCIDE		17,77%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,67%	NÃO INCIDE		3,67%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,88%	0,65%		0,88%	0,65%
B4	13º SALÁRIO	11,28%	8,33%		11,28%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%		0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,75%	0,56%		0,75%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,10%	NÃO INCIDE		1,10%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,07%		0,10%	0,07%
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%		0,03%	0,03%
B	TOTAL	35,65%	9,69%		35,65%	9,69%
GRUPO C						
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,16%	4,55%		6,16%	4,55%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%		0,15%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	11,30%	8,35%		11,30%	8,35%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,33%	1,72%		2,33%	1,72%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,52%	0,38%		0,52%	0,38%
C	TOTAL	20,46%	15,11%		20,46%	15,11%
GRUPO D						
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,21%	1,70%		13,12%	3,57%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53%	0,39%		0,55%	0,40%
D	TOTAL	7,74%	2,09%		13,67%	3,97%
		85,65%	48,69%		106,58%	65,57%