

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	TOTAL	%
CONSTRUÇÃO SECRETARIA DE OBRAS										
LOTE 01 - RAMPA DE LAVAGEM / LUBRIFICAÇÃO										
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.783,36	100,00	-	-	-	-	-	-	7.783,36	0,89
MOVIMENTO DE TERRA	1.868,07	934,04	50,00	467,02	25,00	467,02	25,00	-	1.868,07	0,21
FUNDAÇÃO	15.607,30	7.803,65	50,00	3.901,83	25,00	3.901,83	25,00	-	15.607,30	1,79
ESTRUTURA	25.670,39	12.835,20	50,00	6.417,60	25,00	6.417,60	25,00	-	25.670,39	2,94
IMPERMEABILIZAÇÃO	1.125,43	562,72	50,00	281,36	25,00	281,36	25,00	-	1.125,43	0,13
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	28.327,95	8.498,39	30,00	9.914,78	35,00	9.914,78	35,00	-	28.327,95	3,24
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.665,82	4.399,75	30,00	5.133,04	35,00	5.133,04	35,00	-	14.665,82	1,68
SPDA	4.803,71	1.441,11	30,00	1.681,30	35,00	1.681,30	35,00	-	4.803,71	0,55
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	578,82	-	-	-	-	578,82	100,00	-	578,82	0,07
TOTAL DO LOTE 01	100.430,85									
LOTE 02 - ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL - BACIA DE CONTENÇÃO										
SERVIÇOS PRELIMINARES	491,98	100,00	-	-	-	-	-	-	491,98	0,06
MOVIMENTO DE TERRA	739,45	147,89	20,00	591,56	80,00	-	-	-	739,45	0,08
FUNDAÇÃO	6.185,66	3.092,83	50,00	1.546,42	25,00	1.546,42	25,00	-	6.185,66	0,71
ESTRUTURA	9.267,80	4.633,90	50,00	2.316,95	25,00	2.316,95	25,00	-	9.267,80	1,06
IMPERMEABILIZAÇÃO	197,09	98,55	50,00	49,27	25,00	49,27	25,00	-	197,09	0,02
ALVENARIA	8.024,26	2.006,07	25,00	2.006,07	25,00	2.006,07	25,00	2.006,07	8.024,26	0,92
COBERTURA	9.335,15	-	-	-	-	4.667,58	50,00	4.667,58	9.335,15	1,07
ESQUADRIAS	1.785,02	-	-	-	-	892,51	50,00	892,51	1.785,02	0,20
REVESTIMENTO	4.910,97	-	-	-	-	2.455,49	50,00	2.455,49	4.910,97	0,56
PISOS	14.018,92	-	-	-	-	7.009,46	50,00	7.009,46	14.018,92	1,60
PINTURA	3.011,30	-	-	-	-	1.505,65	50,00	1.505,65	3.011,30	0,34
RAMPA	1.464,36	-	-	-	-	732,18	50,00	732,18	1.464,36	0,17
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	15.411,11	3.852,78	25,00	3.852,78	25,00	3.852,78	25,00	3.852,78	15.411,11	1,76
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.767,63	3.441,91	25,00	3.441,91	25,00	3.441,91	25,00	3.441,91	13.767,63	1,58
SPDA	5.391,54	1.347,89	25,00	1.347,89	25,00	1.347,89	25,00	1.347,89	5.391,54	0,62
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	284,77	-	-	-	-	-	-	284,77	284,77	0,03
TOTAL DO LOTE 02	94.287,01									
LOTE 03 - OFICINA MECÂNICA										
SERVIÇOS PRELIMINARES	1.613,46	1.613,46	100,00	-	-	-	-	-	1.613,46	0,18
MOVIMENTO DE TERRA	1.822,77	364,55	20,00	1.458,22	80,00	-	-	-	1.822,77	0,21
FUNDAÇÃO	14.834,09	7.417,05	50,00	7.417,05	50,00	-	-	-	14.834,09	1,70
ESTRUTURA	32.525,62	-	-	16.262,81	50,00	8.131,41	25,00	8.131,41	32.525,62	3,72
IMPERMEABILIZAÇÃO	501,23	-	-	250,62	50,00	125,31	25,00	125,31	501,23	0,06
ALVENARIA	15.699,28	-	-	-	-	7.849,64	50,00	7.849,64	15.699,28	1,80
COBERTURA	44.919,06	-	-	-	-	22.459,53	50,00	22.459,53	44.919,06	5,14
ESQUADRIAS	5.085,95	-	-	-	-	2.542,98	50,00	2.542,98	5.085,95	0,58
REVESTIMENTO	11.371,08	-	-	-	-	5.685,54	50,00	5.685,54	11.371,08	1,30

PISOS	11.863,03	-		-		5.931,52	50,00	5.931,52	50,00	11.863,03	1,36
PINTURA	9.639,54	-		-		4.819,77	50,00	4.819,77	50,00	9.639,54	1,10
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	27.379,64	-		-		-		27.379,64	100,00	27.379,64	3,13
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	37.585,69	-		11.275,71	30,00	13.154,99	35,00	13.154,99	35,00	37.585,69	4,30
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.813,94	-		5.644,18	30,00	6.584,88	35,00	6.584,88	35,00	18.813,94	2,15
SPDA	4.937,35	-		1.481,21	30,00	1.728,07	35,00	1.728,07	35,00	4.937,35	0,56
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	933,92	-		-		-		933,92	100,00	933,92	0,11
TOTAL DO LOTE 03	239.525,65										
LOTE 04 - ESCRITÓRIO / GUARITA / ALMOXARIFADO											
SERVIÇOS PRELIMINARES	553,70	553,70	100,00	-		-		-		553,70	0,06
MOVIMENTO DE TERRA	1.354,55	270,91	20,00	1.083,64	80,00	-		-		1.354,55	0,15
FUNDAÇÃO	13.294,14	6.647,07	50,00	3.323,54	25,00	3.323,54	25,00	-		13.294,14	1,52
ESTRUTURA	29.584,74	-		14.792,37	50,00	14.792,37	50,00	-		29.584,74	3,38
IMPERMEABILIZAÇÃO	471,94	-		235,97	50,00	235,97	50,00	-		471,94	0,05
ALVENARIA	14.324,33	-		7.162,17	50,00	3.581,08	25,00	3.581,08	25,00	14.324,33	1,64
COBERTURA	18.298,48	-		-		9.149,24	50,00	9.149,24	50,00	18.298,48	2,09
ESQUADRIAS	8.378,19	-		-		4.189,10	50,00	4.189,10	50,00	8.378,19	0,96
REVESTIMENTO	8.779,63	-		-		4.389,82	50,00	4.389,82	50,00	8.779,63	1,00
PISOS	4.659,11	-		-		2.329,56	50,00	2.329,56	50,00	4.659,11	0,53
PINTURA	8.982,49	-		-		4.491,25	50,00	4.491,25	50,00	8.982,49	1,03
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	551,18	-		-		-		551,18	100,00	551,18	0,06
MOVIMENTO DE TERRA	337,26	67,45	20,00	269,81	80,00	-		-		337,26	0,04
FUNDAÇÃO	3.692,60	1.846,30	50,00	923,15	25,00	923,15	25,00	-		3.692,60	0,42
ESTRUTURA	7.505,94	-		3.752,97	50,00	3.752,97	50,00	-		7.505,94	0,86
IMPERMEABILIZAÇÃO	104,57	-		52,29	50,00	52,29	50,00	-		104,57	0,01
MOVIMENTO DE TERRA	501,19	100,24	20,00	400,95	80,00	-		-		501,19	0,06
FUNDAÇÃO	5.351,46	2.675,73	50,00	1.337,87	25,00	1.337,87	25,00	-		5.351,46	0,61
ESTRUTURA	12.959,60	-		6.479,80	50,00	6.479,80	50,00	-		12.959,60	1,48
IMPERMEABILIZAÇÃO	3.352,96	-		1.676,48	50,00	1.676,48	50,00	-		3.352,96	0,38
ALVENARIA	8.469,27	-		4.234,64	50,00	2.117,32	25,00	2.117,32	25,00	8.469,27	0,97
COBERTURA	14.145,22	-		-		7.072,61	50,00	7.072,61	50,00	14.145,22	1,62
ESQUADRIAS	4.759,84	-		-		2.379,92	50,00	2.379,92	50,00	4.759,84	0,54
REVESTIMENTO	5.217,10	-		-		2.608,55	50,00	2.608,55	50,00	5.217,10	0,60
PISOS	2.611,50	-		-		1.305,75	50,00	1.305,75	50,00	2.611,50	0,30
PINTURA	5.337,65	-		-		2.668,83	50,00	2.668,83	50,00	5.337,65	0,61
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	120,86	-		-		-		120,86	100,00	120,86	0,01
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	16.221,01	4.055,25	25,00	4.055,25	25,00	4.055,25	25,00	4.055,25	25,00	16.221,01	1,86
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	48.578,11	12.144,53	25,00	12.144,53	25,00	12.144,53	25,00	12.144,53	25,00	48.578,11	5,56
SPDA	14.376,86	3.594,22	25,00	3.594,22	25,00	3.594,22	25,00	3.594,22	25,00	14.376,86	1,64
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	199,63	-		-		-		199,63	100,00	199,63	0,02
TOTAL DO LOTE 04	263.075,11										
LOTE 05 - CENTRAL DOSADORA											
SERVIÇOS PRELIMINARES	516,24	516,24	100,00	-		-		-		516,24	0,06
MOVIMENTO DE TERRA	1.156,03	231,21	20,00	924,82	80,00	-		-		1.156,03	0,13

FUNDAÇÃO	12.486,32	6.243,16	50,00	6.243,16	50,00	-	-	-		12.486,32	1,43
ESTRUTURA	13.100,83	-		6.550,42	50,00	6.550,42	50,00	-		13.100,83	1,50
IMPERMEABILIZAÇÃO	420,24	-		210,12	50,00	210,12	50,00	-		420,24	0,05
ALVENARIA	7.303,42	-		3.651,71	50,00	3.651,71	50,00	-		7.303,42	0,84
COBERTURA	18.921,04	-		9.460,52	50,00	9.460,52	50,00	-		18.921,04	2,16
ESQUADRIAS	5.042,96	-		2.521,48	50,00	2.521,48	50,00	-		5.042,96	0,58
REVESTIMENTO	4.606,68	-		2.303,34	50,00	2.303,34	50,00	-		4.606,68	0,53
PISOS	7.157,70	-		3.578,85	50,00	3.578,85	50,00	-		7.157,70	0,82
PINTURA	4.713,12	-		2.356,56	50,00	2.356,56	50,00	-		4.713,12	0,54
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	298,82					298,82	100,00			298,82	0,03
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.204,67	1.561,40	30,00	1.821,63	35,00	1.821,63	35,00	-		5.204,67	0,60
SPDA	6.214,23	1.864,27	30,00	2.174,98	35,00	2.174,98	35,00	-		6.214,23	0,71
TOTAL DO LOTE 05	87.142,30										
LOTE 06 - COMBATE À INCÊNDIO - GERAL											
COMBATE À INCÊNDIO	4.510,54	1.127,64	25,00	1.127,64	25,00	1.127,64	25,00	1.127,64	25,00	4.510,54	0,52
TOTAL DO LOTE 06	4.510,54										
LOTE 07 - MURO DE BLOCOS DE CONCRETO											
MURO	41.711,86	10.427,97	25,00	10.427,97	25,00	10.427,97	25,00	10.427,97	25,00	41.711,86	4,77
TOTAL DO LOTE 07	41.711,86										
LOTE 08 - IMPLANTAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA / SPDA	43.400,30	10.850,08	25,00	10.850,08	25,00	10.850,08	25,00	10.850,08	25,00	43.400,30	4,97
TOTAL DO LOTE 08	43.400,30										
VALOR TOTAL	874.083,62	137.544,38	15,74	216.462,42	24,76	295.199,02	33,77	224.877,80	25,73	874.083,62	100,00
VALOR ACUMULADO	874.083,62	137.544,38	15,74	354.006,80	40,50	649.205,82	74,27	874.083,62	100,00	874.083,62	100,00

Santo Antonio do Leste-MT, 21 de junho de 2018.

Aminadalb Alves de Souza Junior
Engenheiro Civil
 CREA 120055453-1