

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

### Execução de Obras de Construção de um Laboratório de Ciências

Local da Obra: Rua Domingos Azzolini, Quadra 25, Centro .

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°47'55.88"S - Longitude 53°36'55.48"O

DATA: 14/08/18

B.D.I.: 27,63%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Administração Local	9,23%	13.303,74	25,00% 3.325,94	25,00% 3.325,94	25,00% 3.325,94	25,00% 3.325,94
2	Serviços Preliminares	3,45%	4.964,10	100,00% 4.964,10			
3	Movimento de Solos	1,68%	2.427,88	100,00% 2.427,88			
4	Fundação	6,51%	9.383,45	100,00% 9.383,45			
5	Estrutura	17,78%	25.631,42	100,00% 25.631,42			
6	Impermeabilização	0,23%	327,58	100,00% 327,58			
7	Alvenaria	6,61%	9.521,78	100,00% 9.521,78			
8	Revestimentos	9,30%	13.408,96	100,00% 13.408,96			
9	Coberturas	10,56%	15.226,20		100,00% 15.226,20		
10	Esquadrias	4,63%	6.670,00		100,00% 6.670,00		
11	Pisos	6,09%	8.781,48				100,00% 8.781,48
12	Pinturas	5,92%	8.527,06		40,00% 3.410,82	40,00% 3.410,82	20,00% 1.705,41
13	Instalações Hidro Sanitárias	2,20%	3.167,49		40,00% 1.267,00	40,00% 1.267,00	20,00% 633,50
14	Instalações Elétricas	3,62%	5.215,15		40,00% 2.086,06	40,00% 2.086,06	20,00% 1.043,03
15	Serviços Complementares	12,20%	17.580,99				100,00% 17.580,99
<b>TOTAIS MENSAIS</b>		-	-	68.991,11	31.986,02	10.089,82	33.070,35
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		<b>100%</b>	<b>144.137,28</b>	68.991,11	100.977,12	111.066,94	144.137,28

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GIOVANI BIFF-ARQUITETO E URBANISTA  
CAU: 96414-0