



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOTE 02-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. VANDERLEI CECATTO

Local da Obra: Avenida Kuluene, Quadra 01, Lotes 11/12/13/14, Jardim Bem Viver
 Coordenadas Geograficas da Obra: Latitude 14°47'58.4"S - Longitude 53°36'56.4"O

Município: Santo Antonio do Leste - MT

B.D.I: 27,63%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA: 88,80%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1	Serviços Preliminares	6,03%	19.805,22	100,00% 19.805,22				
2	Movimento de Solos	0,36%	1.172,09	100,00% 1.172,09				
3	Fundação	3,04%	9.969,80	100,00% 9.969,80				
4	Estrutura	6,15%	20.198,33	100,00% 20.198,33				
5	Impermeabilização	0,17%	557,91	100,00% 557,91				
6	Alvenaria	9,89%	32.489,82	100,00% 32.489,82				
7	Revestimentos	12,71%	41.749,64	50,00% 20.874,82	50,00% 20.874,82			
8	Coberturas	2,64%	8.669,41		100,00% 8.669,41			
9	Forro	0,59%	1.950,60			50,00% 975,30	50,00% 975,30	
10	Esquadrias	8,07%	26.499,15		100,00% 26.499,15			
11	Pisos	16,39%	53.805,42			50,00% 26.902,71	50,00% 26.902,71	
12	Pinturas	16,96%	55.681,49		20,00% 11.136,30	40,00% 22.272,60	40,00% 22.272,60	
13	Instalações Hidro Sanitárias	13,57%	44.549,68		20,00% 8.909,94	40,00% 17.819,87	40,00% 17.819,87	
14	Instalações Elétricas	2,59%	8.503,38		10,00% 850,34	40,00% 3.401,35	50,00% 4.251,69	
15	Instalações Combate Incêndio	0,32%	1.046,24				100,00% 1.046,24	
16	Serviços Finais	0,53%	1.726,99				100,00% 1.726,99	
TOTAIS MENSAIS					105.067,99	76.939,95	71.371,83	74.995,40
TOTAIS ACUMULADOS				100%	328.375,17	182.007,94	253.379,77	328.375,17