



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Execução de Obras de Urbanização do Canteiro Central da Avenida Goiás

ETAPA 02 - OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO

Local da Obra: Núcleo urbano

Coordenadas geográficas da Obra: Latitude 14°48'21.19"S - Longitude 53°36'34.07"O

DATA: 07/03/2019

B.D.I: 27,63%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Serviços Preliminares	3,48%	19.551,92	100,00% 19.551,92			
2	Demolições e Retirada	1,21%	6.822,40	100,00% 6.822,40			
3	Movimento de Solos	8,11%	45.606,61	100,00% 45.606,61			
4	Urbanização	86,76%	488.032,29	20,00% 97.606,46	30,00% 146.409,69	30,00% 146.409,69	20,00% 97.606,46
5	Pinturas	0,44%	2.485,23			20,00% 497,05	80,00% 1.988,18
TOTAIS MENSAIS		-	-	169.587,39	146.409,69	146.906,73	99.594,64
TOTAIS ACUMULADOS		100%	562.498,45	169.587,39	315.997,08	462.903,81	562.498,45

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GIOVANI BIFF-ARQUITETO E URBANISTA
CAU: 96414-0