



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Execução de Obras de Urbanização do canteiro central da avenida Fortaleza LOTE 02

ETAPA 02 - OBRAS DE CALÇAMENTO E PAISAGISMO

Local da Obra: Nucleo urbano

Coordenadas geograficas da Obra: Latitude 14°48'33.1"S - Longitude 53°36'41.7"O

DATA: 30/10/2018

B.D.I: 27,63%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR DO ITEM (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Serviços Preliminares	9,07%	22.487,59	100,00% 22.487,59			
2	Movimento de Solos	5,59%	13.873,27	100,00% 13.873,27			
3	Urbanização	84,96%	210.697,95	20,00% 42.139,59	30,00% 63.209,39	30,00% 63.209,39	20,00% 42.139,59
4	Pinturas	0,38%	931,21			20,00% 186,24	80,00% 744,97
TOTAIS MENSAIS		-	-	78.500,45	63.209,39	63.395,63	42.884,56
TOTAIS ACUMULADOS		100%	247.990,02	78.500,45	141.709,84	205.105,46	247.990,02

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GIOVANI BIFF-ARQUITETO E URBANISTA
CAU: 96414-0